

変更契約結果表

1	変更契約年月日	平成29年5月10日
2	工事(事業)名	平成28年度起工第3号(繰越事業)議員控室等改修工事
3	工事(事業)場所	大木町大字八町牟田255番地1
4	工事(事業)の種別	建築工事
5	契約業者名及び住所	業者名 今村建設 代表 今村哲裕 住所 大木町大字前牟田397
6	当初契約金額(消費税を含む)	3,024,000円
7	変更後の契約金額(消費税を含む)	3,360,960円
8	工事(事業)時期	平成29年4月19日から平成29年6月30日まで
9	変更工事(事業)概要	壁木下地、壁石こうボード張り、天井下地、天井ビニルクロス張り、握り玉追加、廻り縁撤去再取り付け、ブラインド取付
10	変更契約の理由	解体時に設計上の不可視部分が見つかり、追加作業が発生した為。